

プロジェクト状況報告書

プロジェクト名	シロの犬小屋プロジェクト	
報告書番号		2
日付		09/14/09
プロジェクトマネージャ	自分	
チームメンバー	父、母、姉	
メールアドレス	father@abc.com, mother@abc.com, sister@abc.com	
配布先	父、母、姉	
メールアドレス	father@abc.com, mother@abc.com, sister@abc.com	
全般的なステータス	遅れあり(“足りない道具を入手する”タスク。挽回可能)。 詳細設計図は1日遅れで完成し(9/11)、全体設計の合意を得た(9/11)。 電動のこぎが必要と判断したが、店頭価格が高かったためネットで安いものを探すことになり、道具の入手(9/13予定)が完了していない。 買い物リストに食器やドッグフードも含まれ、それらを入れると予算をオーバーするが、費用はとりあえず合意した。	
マイルストーン1	全体設計(9/11)	完了(9/11)
マイルストーン2	費用(9/12)	オーバーだが合意(9/12)
マイルストーン3	完成(9/21)	未着手
マイルストーン4	満足度(9/26)	未着手
変更履歴	タスク「買い出しに行く」は未完了。予定完了日は9/17で、後続タスクには影響ない予定。	
説明	今週の予定: - 買い出しに行く(残1件9/17完了予定) - 板を切る(9/19) - 組み立てる(9/19) - 塗装する(9/20) - 乾かす(9/20-21) - リードフックを取り付ける(9/19) - 所定の場所に置く(9/19) - 固定する(9/19)	
進捗表	(添付ガントチャートを参照)	